



## Setningsskadeprosjekt VG13 – peling

Pelearbeidene vil starte opp så snart vi får klarsignal fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Vi regner med at dette kan være i orden i løpet av en ukes tid.

Vi vil benytte to komplette oppsett kompressor/pelerigg slik at vi kan starte opp samtidig i A og D og arbeide oss inn mot midten.



*Kompressor*



*Pelerigg*

Støy fra utstyr inne i 1.etg forventes ikke å være spesielt plagsomt for beboere med unntak da for de som har leilighet direkte over der hvor man arbeider. Hvordan kjæledyr som er alene hjemme på dagen reagerer er en annen sak så eiere bør nok vurdere alternativer.



*VG13C-D*



*VG13A endevegg*

Det beboere og noen av våre naboer vil legge mest merke til er kompressorene som står utenfor bygget. En plassert mellom 13 C og D og den andre langs endevegg i 13A.

For leiligheter nær kompressorene anbefaler vi å lukke vinduene for å redusere støy og eksos belastning.

Arbeider med peling kan pågå alle hverdager mellom 07.00 og 19.00.

## Setningsskadeprosjekt VG13 – betongsaging, pigging o.l.

Så snart en seksjon er ferdig pelet vil man starte med å fjerne gulvene. Det vil hovedsakelig bli benyttet betongsag men noe pigging er unngåelig. Dette er den mest støyende delen av prosjektet, spesielt da for beboerne i nr 13. Arbeider kan pågå mellom 07.00 og 19.00 alle hverdager.

Det blir en del trafikk i forbindelse med at rivemasser skal fjernes. Inn og ut transport av containere skal skje innenfor tidsrom 07.00 og 17.00

**NB! Eksakte oppstartdatoer vil bli varslet via SMS**

**Styret, 17/8-2017**

Vaktmester tlf.:907 85 214 Styret tlf.: 905 04 804  
vaktmester@valdresgataborettslag.no  
<http://www.valdresgataborettslag.no>  
styret@valdresgataborettslag.no